

# COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

☎ 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: [www.comune.carisolo.tn.it](http://www.comune.carisolo.tn.it)

e – mail [comune@pec.comune.carisolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.carisolo.tn.it)

C.F. e P.IVA: 00288090228

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50

della Giunta Comunale

---

**OGGETTO:** Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: lavori di somma urgenza nei pressi dell'incrocio tra la SS. 239 e la Val Genova, tra le loc. Ciatina e La Prisa, sede stradale Val Genova e Via dai Stroleg. Approvazione contabilità finale e ulteriori disposizioni.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **21.45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Nella prof.ssa Edda	X		
Maestri Richard	X		

Assiste il Segretario della Gestione Associata, Lochner dott.ssa Paola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: lavori di somma urgenza nei pressi dell'incrocio tra la SS. 239 e la Val Genova, tra le loc. Ciatina e La Prisa, sede stradale Val Genova e Via dai Stroleg. Approvazione contabilità finale e ulteriori disposizioni.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 di data 20/12/2018 si disponeva:
  - di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto dal geom. Sergio Cozzini Responsabile dell'Area Tecnica Comunale in data 13/11/2018 al prot. n. 5298 nonché del verbale di sopralluogo e accertamento redatto dall'ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, (giunto al prot. comunale n. 5463 di data 21/11/2018) riportanti la descrizione degli interventi di somma urgenza necessari per il ripristino sul territorio comunale dei danni relativi agli eventi calamitosi dei giorni 27,28 e 29 ottobre 2018;
  - di precisare che la spesa ammessa e finanziata dalla PAT- Servizio Prevenzione Rischi come da verbale di sopralluogo ed accertamento del funzionario provinciale sopraccitato, ammonta a presumibilmente ad Euro 224.000,00, pari al 100% della spesa stessa, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo sarebbe avvenuta con il provvedimento di concessione dello stesso, che avrebbe costituito titolo per l'accertamento dell'entrata sul bilancio comunale;
  - di regolarizzare entro il 31/12/2018 gli incarichi disposti in somma urgenza dal Sindaco utilizzando provvisoriamente a tal fine risorse proprie dell'Ente;
  - di regolarizzare gli incarichi tecnico-professionali per la stesura delle necessarie perizie di stima ai seguenti professionisti:
    - Intervento 1) - geol. Rino Villi, con studio a Spiazzo Rendena (TN), per la redazione della perizia di stima, direzione e contabilità dei lavori di ripristino barriera paramassi a fronte di un compenso scontato di Euro 8.757,00.- + 2% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 10.897,21.-, come da preventivo di data 10/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 11/12/2018 sub n. 5835 (in sede di contabilità finale la stessa è risultata pari ad Euro 8.757,00 + 2% per un totale di Euro 8.932,14);
    - Intervento 2) – ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli, con studio a Trento (TN), per la redazione della perizia di stima, direzione e contabilità dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova a fronte di un compenso scontato di Euro 4.898,96.- + 4% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 6.215,80.-, come da preventivo di data 03/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 04/12/2018 sub n. 5717 (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);
    - Intervento 2) - geol. Giuliano Lorenzetti, con studio a Pinzolo (TN), per la redazione della relazione geotecnica dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova a fronte di un compenso scontato di Euro 497,75.- + 2% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 619,41.-, come da preventivo di data 05/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 05/12/2018 sub n. 5742 (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);
  - di affidare l'incarico di redigere le perizie di stima relative agli interventi 3) e 4) al Responsabile dell'Area Tecnica ing. Matteo Bombardelli;
  - di regolarizzare i seguenti incarichi di esecuzione lavori:
    - alla ditta Geo Rock srl con sede a Spiazzo Rendena (TN) per i lavori di esbosco relativi all'intervento 1) – ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo, alle condizioni di cui all'offerta di data 26/11/2018, pervenuta al prot. 5547 del 24/11/2018, acclarante una spesa di Euro 12.754,08 + IVA ai sensi di legge (in sede di contabilità finale la spesa risulta pari ad Euro 11.764,12 + IVA);
    - alla ditta F.Ili Campigotto snc con sede a Pinzolo (TN) per i lavori di taglio piante cadute sulla sede stradale tratto Val Genova relativi all'intervento 3) – sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino sede stradale in loc. Val Genova, alle condizioni di cui all'offerta di

- data 06/11/2018, pervenuta al prot. 5965 del 17/12/2018, acclarante una spesa di Euro 2.700,00 + IVA ai sensi di legge (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);
- di approvare anche al fine dell'ottenimento del contributo provinciale, le perizie tecniche inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018;
  - di impegnare la spesa, relativa ai lavori ed agli incarichi già eseguiti, quantificata in € 36.586,40.- I.V.A. ed oneri previdenziali compresi, come di seguito descritto:
    - per Euro 15.559,98 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;
    - per Euro 3.294,00 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 11100 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;
    - per Euro 17.732,42 al conto P.F. U.2.02.03.05 cap. 7540 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;

Ciò premesso,

Viste le perizie tecniche inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018, così come depositate agli atti:

**Intervento di ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:**

Importo Euro 127.092,75 di cui Euro 82.631,90 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 44.460,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:**

Importo Euro 70.700,00 di cui Euro 48.985,38 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 21.714,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:**

Importo Euro 8.000,00 di cui Euro 6.118,66 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 1.881,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:**

Importo Euro 6.000,00 di cui Euro 4.547,39 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 1.452,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00.= euro.

Rilevato che all'inizio del mese di marzo, quando le condizioni metereologiche lo hanno consentito, si è provveduto all'acquisizione dei vari preventivi per l'esecuzione dei lavori ed il Sindaco ha provveduto, in somma urgenza, ad affidare gli incarichi previsti alle ditte e professionisti individuati;

Precisato in particolare che:

**per l'intervento 1) - ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Geo Rock srl che ha offerto il ribasso d'asta del 13,500% (con nota prot. 1025 del 05/03/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 81.132,54;
- con nota del Sindaco di data 14/03/2019 prot. 1167 si affidavano i lavori alla ditta Geo Rock srl per l'importo contrattuale di Euro 71.679,01 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 01/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 30/04/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- la direzione lavori ha presentato la contabilità finale datata 23/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2524 di data 24/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro

economico e Certificato di Regolare Esecuzione) redatti dal dott. geol. Rino Villi, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 71.662,27 al netto di I.V.A.;

- vista la fattura elettronica n. 45/19 di data 07/06/2019, pervenuta al prot. 331 (fattura elettronica) di data 07/06/2019, della ditta Geo Rock srl, per un importo di Euro 71.662,27 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 2) - ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Geologic srl che ha offerto il ribasso d'asta del 10,150% (con nota prot. 1318 del 21/03/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 47.460,95;
- con nota del Sindaco di data 16/04/2019 prot. 1863 si affidavano i lavori alla ditta Geologic srl per l'importo contrattuale di Euro 44.168,09 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- con nota di data 17/04/2019, pervenuta al prot. 1913 del 17/04/2019, la ditta Geologic srl chiedeva l'autorizzazione al subappalto per la posa di strutture mono ancoraggio del tipo "a ombrello" e posa di geocomposito in rete metallica a doppia torsione per un importo di Euro 13.480,91 + IVA alla ditta Geo Rock srl;
- rilevata la necessità di provvedere ad incaricare un professionista per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento nonché per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva si incaricava il geom. Fulvio Pedrolli per l'importo complessivo di Euro 1.729,91 + oneri + IVA (nota prot. 2272 dd. 10/05/2019);
- il Sindaco con nota di data 16/05/2019 prot. 2386 autorizzava la ditta Geologic srl a subappaltare alla ditta Geo Rock srl le lavorazioni richieste;
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 07/05/2019, verbale di sospensione lavori n. 1 di data 30/05/2019, verbale di ripresa lavori di data 19/06/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 20/06/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- la direzione lavori ha presentato la contabilità finale datata 25/07/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 3807 di data 01/08/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione, Certificazioni sulla conformità dei materiali) redatti dal dott. ing. Michele Senes, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 42.886,91 al netto di I.V.A.;
- vista la fattura elettronica n. 7/E di data 12/08/2019, pervenuta al prot. 476 (fattura elettronica) di data 12/08/2019, della ditta Geologic srl, per un importo di Euro 42.886,91 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 3) - sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Agliardi snc di Carisolo che ha offerto il ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. 1927 del 18/04/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 2.237,75;
- con nota del Sindaco di data 19/04/2019 prot. 1962 si affidavano i lavori alla ditta Agliardi snc per l'importo contrattuale di Euro 2.529,28 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 22/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 12/05/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- il Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore Lavori ha predisposto la contabilità finale datata 27/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2607 di data 27/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 2.529,32 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta Agliardi ed Euro 2.700,00 + IVA per l'intervento a suo tempo eseguito e regolarizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 di data 20/12/2019 alla ditta F.lli Campigotto snc;
- vista la fattura elettronica n. 26-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 317 (fattura elettronica) di data 28/05/2019, della ditta Agliardi snc, per un importo di Euro 2.529,28 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 4) - ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Agliardi snc di Carisolo che ha offerto il ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. 1927 del 18/04/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 4.346,76;
- con nota del Sindaco di data 19/04/2019 prot. 1962 si affidavano i lavori alla ditta Agliardi snc per l'importo contrattuale di Euro 4.351,79 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;

- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 22/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 12/05/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- il Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore Lavori ha predisposto la contabilità finale datata 27/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2606 di data 27/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 4.351,79 al netto di I.V.A.;
- vista la fattura elettronica n. 25-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 316 (fattura elettronica) di data 28/05/2019, della ditta Agliardi snc, per un importo di Euro 4.351,79 + IVA nella misura di legge;

Ritenuto ora opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale degli ulteriori lavori eseguiti, alla liquidazione di quanto dovuto alle varie ditte e professionisti incaricati dal Sindaco, regolarizzando e facendo propri contestualmente tutti i provvedimenti sopraccitati adottati dal Sindaco in somma urgenza;

Precisato che la spesa conseguente ammontante a complessivi Euro 183.753,39 trova adeguata imputazione nei rispettivi capitoli (9721, 11100 e 7540) del bilancio finanziario 2019-2021 e risulta finanziata con contributo provinciale concesso con le seguenti determinazioni del dirigente del Servizio Prevenzione Rischii n. 29 di data 12/03/2019, n. 37 di data 13/03/2019, n. 52 di data 13/03/2019, n. 63 di data 19/03/2019, n. 84 di data 11/04/2019 e n. 130 di data 17/05/2019;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 del 20/03/2019, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo generale (A.P.I.) per la Gestione del Bilancio Finanziario 2019-2021 – Esercizio 2019 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento come stabilito dal sopra citato atto programmatico di indirizzo generale;

Verificati gli importi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in esame, così come esposti nel prospetto riepilogativo allegato "A", il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Precisato che la spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione ammonta ad Euro 183.753,39;

Ritenuto pertanto giuridicamente opportuno e necessario approvare le contabilità finali ed i relativi Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, nulla ostando.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria;

Visti:

- la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. nonché il D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12/10-leg con il quale è stato approvato il relativo regolamento attuativo;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la disponibilità di bilancio;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, le contabilità dei lavori eseguiti, inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018, così come depositate agli atti:
  - 1) Intervento di ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:** elaborati di contabilità (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione) redatti dal dott. geol. Rino Villi, pervenuti al prot. 2524 del 24/05/2019, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Geo Rock srl e quantificati nella somma di € 71.662,27 al netto di I.V.A. comprensivi del certificato di regolare esecuzione anch'esso riportante un importo netto contrattuale di Euro 71.662,27 + I.V.A.;
  - 2) Intervento di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:** elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione, Certificazioni sulla conformità dei materiali) redatti dal dott. ing. Michele Senes, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 42.886,91 al netto di I.V.A.;
  - 3) Intervento di sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:** elaborati della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, Quadro economico di Contabilità Certificato di Regolare Esecuzione che corrisponde al visto sulla fattura ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 2.529,28 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta Agliardi ed Euro 2.700,00 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta F.lli Campigotto;
  - 4) Intervento di ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:** elaborati della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, Quadro economico di Contabilità Certificato di Regolare Esecuzione che corrisponde al visto sulla fattura ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 4.351,79 al netto di I.V.A.;
2. di regolarizzare i seguenti incarichi affidati, in somma urgenza, dal Sindaco con i provvedimenti di incarico di seguito citati che contestualmente si approvano e si fanno propri:
  - geom. Fulvio Pedrolli, con studio a Trento (TN), per la stesura del piano di coordinamento e sicurezza nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla perizia n. 2 a fronte di un compenso scontato di Euro 1.729,91.- + 4% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 2.194,91.-, come da incarico di data 10/05/2019 prot. 2272;
  - ditta Geo Rock srl con sede a Spiazzo Rendena (TN) per i lavori relativi all'intervento 1) – ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo, alle condizioni di cui all'offerta di data 05/03/2019, pervenuta al prot. 1025 del 05/03/2019, acclarante una spesa di Euro 71.679,01 + IVA ai sensi di legge, come da incarico di data 14/03/2019 prot. 1167;
  - alla ditta Geologic srl con sede a Trento (TN) per i lavori relativi all'intervento 2) – ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa, alle condizioni di cui all'offerta di data 21/03/2019, pervenuta al prot. 1318 del 21/03/2019, acclarante una spesa di Euro 44.168,09 + IVA ai sensi di legge, come da incarico di data 16/04/2019 prot. 1863;
  - alla ditta Agliardi snc con sede a Carisolo (TN) per i lavori relativi agli interventi 3) - ripristino sede stradale in Val Genova e 4) – ripristino manto stradale "Via dei Strolec" strada alternativa alla Val Genova, alle condizioni di cui all'offerta di data 18/04/2019, pervenuta al prot. 1927 del 18/04/2019, acclarante rispettivamente una spesa di Euro 2.529,28 + IVA ai sensi di legge ed Euro 4.351,79 + IVA ai sensi di legge come da incarico di data 19/04/2019 prot. 1962;
3. di porre in liquidazione a saldo di ogni loro avere ed a seguito degli elaborati di contabilità presentati e relative pezze d'appoggio, i seguenti importi, già inclusi nel riepilogo generale di spesa,:
  - ditta Geo Rock srl Euro 71.662,27 + IVA (Euro 15.765,70), per un totale di Euro 87.427,97, giusta fattura elettronica n. 45/19 di data 07/06/2019, pervenuta al prot. 331 (fattura elettronica) di data 07/06/2019;
  - ditta Geologic srl Euro 42.886,91 + IVA (Euro 9.435,12), per un totale di Euro 52.322,03, giusta fattura elettronica n. 7/E di data 12/08/2019, pervenuta al prot. 476 (fattura elettronica) di data 12/08/2019;

- ditta Agliardi snc Euro 2.529,28 + IVA (Euro 556,44), per un totale di Euro 3.085,72, giusta fattura elettronica n. 26-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 317 (fattura elettronica) di data 28/05/2019;
- ditta Agliardi snc Euro 4.351,79 + IVA (Euro 957,39), per un totale di Euro 5.309,18, giusta fattura elettronica n. 25-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 316 (fattura elettronica) di data 28/05/2019;
- geom. Fulvio Pedrolli Euro 1.729,91 + 4% oneri previdenziali e 22% IVA per un totale di Euro 2.194,91, giusta fattura elettronica n. 22 di data 02/09/2019, pervenuta al prot. 527 (fattura elettronica) di data 02/09/2019;

imputando la relativa spesa quantificata in Euro 150.339,81 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 al bilancio finanziario 2019-2021, esercizio 2019;

4. di precisare che l'importo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la realizzazione degli interventi in questione ammonta a complessivi Euro 183.753,39, come meglio risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione e che la stessa è stata finanziata dalla PAT- Servizio Prevenzione Rischi, come da determinazioni del Dirigente citate in premessa;
5. di introitare il contributo provinciale concesso al capitolo 2116 conto P.F. 4.02.01.02 del bilancio finanziario 2019-2021 – esercizio 2019;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la liquidazione del saldo del contributo relativo all'evento calamitoso verificatosi di cui sopra;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. di comunicare la presente deliberazione ai **Capigruppo Consiliari**, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è **ammesso ricorso** in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di **aggiudicazione di appalti** si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA  
Lochner dott.ssa Paola

(firmato digitalmente)

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile;
- attestazione pubblicazione.
- al termine della pubblicazione, l'attestazione di esecutività.



## COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

### Proposta di deliberazione avente per oggetto:

Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: lavori di somma urgenza nei pressi dell'incrocio tra la SS. 239 e la Val Genova, tra le loc. Ciatina e La Prisa, sede stradale Val Genova e Via dai Stroleg. Approvazione contabilità finale e disposizioni conseguenti.

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa.

Carisolo, 19-08-19



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- rag. Massimo Viviani -

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista contabile.

Carisolo, 19-08-19



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- rag. Massimo Viviani -

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista tecnico.

Carisolo, 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA  
geom. Elisabetta Molinari



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 di data 19/09/2019





OGGETTO: Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: lavori di somma urgenza nei pressi dell'incrocio tra la SS. 239 e la Val Genova, tra le loc. Ciatina e La Prisa, sede stradale Val Genova e Via dai Stroleg. Approvazione contabilità finale e disposizioni conseguenti.

*giuliano*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 di data 20/12/2018 si disponeva:
  - di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto dal geom. Sergio Cozzini Responsabile dell'Area Tecnica Comunale in data 13/11/2018 al prot. n. 5298 nonché del verbale di sopralluogo e accertamento redatto dall'ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, (giunto al prot. comunale n. 5463 di data 21/11/2018) riportanti la descrizione degli interventi di somma urgenza necessari per il ripristino sul territorio comunale dei danni relativi agli eventi calamitosi dei giorni 27,28 e 29 ottobre 2018;
  - di precisare che la spesa ammessa e finanziata dalla PAT- Servizio Prevenzione Rischi come da verbale di sopralluogo ed accertamento del funzionario provinciale sopraccitato, ammonta a presumibilmente ad Euro 224.000,00, pari al 100% della spesa stessa, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo sarebbe avvenuta con il provvedimento di concessione dello stesso, che avrebbe costituito titolo per l'accertamento dell'entrata sul bilancio comunale;
  - di regolarizzare entro il 31/12/2018 gli incarichi disposti in somma urgenza dal Sindaco utilizzando provvisoriamente a tal fine risorse proprie dell'Ente;
  - di regolarizzare gli incarichi tecnico-professionali per la stesura delle necessarie perizie di stima ai seguenti professionisti:
    - Intervento 1) - geol. Rino Villi, con studio a Spiazzo Rendena (TN), per la redazione della perizia di stima, direzione e contabilità dei lavori di ripristino barriera paramassi a fronte di un compenso scontato di Euro 8.757,00.- + 2% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 10.897,21.-, come da preventivo di data 10/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 11/12/2018 sub n. 5835 (in sede di contabilità finale la stessa è risultata pari ad Euro 8.757,00 + 2% per un totale di Euro 8.932,14);
    - Intervento 2) – ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli, con studio a Trento (TN), per la redazione della perizia di stima, direzione e contabilità dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova a fronte di un compenso scontato di Euro 4.898,96.- + 4% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 6.215,80.-, come da preventivo di data 03/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 04/12/2018 sub n. 5717 (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);
    - Intervento 2) - geol. Giuliano Lorenzetti, con studio a Pinzolo (TN), per la redazione della relazione geotecnica dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova a fronte di un compenso scontato di Euro 497,75.- + 2% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 619,41.-, come da preventivo di data 05/12/2018, assunto al protocollo comunale in data 05/12/2018 sub n. 5742 (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);
  - di affidare l'incarico di redigere le perizie di stima relative agli interventi 3) e 4) al Responsabile dell'Area Tecnica ing. Matteo Bombardelli;
  - di regolarizzare i seguenti incarichi di esecuzione lavori:
    - alla ditta Geo Rock srl con sede a Spiazzo Rendena (TN) per i lavori di esbosco relativi all'intervento 1) – ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo, alle condizioni di cui all'offerta di data 26/11/2018, pervenuta al prot. 5547 del 24/11/2018, acclarante una spesa di Euro 12.754,08 + IVA ai sensi di legge (in sede di contabilità finale la spesa risulta pari ad Euro 11.764,12 + IVA);
    - alla ditta F.Ili Campigotto snc con sede a Pinzolo (TN) per i lavori di taglio piante cadute sulla sede stradale tratto Val Genova relativi all'intervento 3) – sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino sede stradale in loc. Val Genova, alle condizioni di cui all'offerta di data 06/11/2018, pervenuta al prot. 5965 del 17/12/2018, acclarante una spesa di Euro 2.700,00 + IVA ai sensi di legge (in sede di contabilità finale tale spesa è rimasta invariata);

- di approvare anche al fine dell'ottenimento del contributo provinciale, le perizie tecniche inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018;
- di impegnare la spesa, relativa ai lavori ed agli incarichi già eseguiti, quantificata in € 36.586,40.- I.V.A. ed oneri previdenziali compresi, come di seguito descritto:
  - per Euro 15.559,98 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;
  - per Euro 3.294,00 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 11100 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;
  - per Euro 17.732,42 al conto P.F. U.2.02.03.05 cap. 7540 al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;

Ciò premesso,

Viste le perizie tecniche inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018, così come depositate agli atti:

**Intervento di ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:**

Importo Euro 127.092,75 di cui Euro 82.631,90 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 44.460,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:**

Importo Euro 70.700,00 di cui Euro 48.985,38 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 21.714,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:**

Importo Euro 8.000,00 di cui Euro 6.118,66 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 1.881,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Intervento di ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:**

Importo Euro 6.000,00 di cui Euro 4.547,39 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 1.452,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00.= euro.

Rilevato che all'inizio del mese di marzo, quando le condizioni metereologiche lo hanno consentito, si è provveduto all'acquisizione dei vari preventivi per l'esecuzione dei lavori ed il Sindaco ha provveduto, in somma urgenza, ad affidare gli incarichi previsti alle ditte e professionisti individuati;

Precisato in particolare che:

**per l'intervento 1) - ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Geo Rock srl che ha offerto il ribasso d'asta del 13,500% (con nota prot. 1025 del 05/03/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 81.132,54;
- con nota del Sindaco di data 14/03/2019 prot. 1167 si affidavano i lavori alla ditta Geo Rock srl per l'importo contrattuale di Euro 71.679,01 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 01/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 30/04/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- la direzione lavori ha presentato la contabilità finale datata 23/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2524 di data 24/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione) redatti dal dott. geol. Rino Villi, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 71.662,27 al netto di I.V.A.;

- vista la fattura elettronica n. 45/19 di data 07/06/2019, pervenuta al prot. 331 (fattura elettronica) di data 07/06/2019, della ditta Geo Rock srl, per un importo di Euro 71.662,27 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 2) - ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Geologic srl che ha offerto il ribasso d'asta del 10,150% (con nota prot. 1318 del 21/03/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 47.460,95;
- con nota del Sindaco di data 16/04/2019 prot. 1863 si affidavano i lavori alla ditta Geologic srl per l'importo contrattuale di Euro 44.168,09 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- con nota di data 17/04/2019, pervenuta al prot. 1913 del 17/04/2019, la ditta Geologic srl chiedeva l'autorizzazione al subappalto per la posa di strutture mono ancoraggio del tipo "a ombrello" e posa di geocomposito in rete metallica a doppia torsione per un importo di Euro 13.480,91 + IVA alla ditta Geo Rock srl;
- rilevata la necessità di provvedere ad incaricare un professionista per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento nonché per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva si incaricava il geom. Fulvio Pedrolli per l'importo complessivo di Euro 1.729,91 + oneri + IVA (nota prot. 2272 dd. 10/05/2019);
- il Sindaco con nota di data 16/05/2019 prot. 2386 autorizzava la ditta Geologic srl a subappaltare alla ditta Geo Rock srl le lavorazioni richieste;
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 07/05/2019, verbale di sospensione lavori n. 1 di data 30/05/2019, verbale di ripresa lavori di data 19/06/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 20/06/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- la direzione lavori ha presentato la contabilità finale datata 25/07/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 3807 di data 01/08/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione, Certificazioni sulla conformità dei materiali) redatti dal dott. ing. Michele Senes, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 42.886,91 al netto di I.V.A.;
- vista la fattura elettronica n. 7/E di data 12/08/2019, pervenuta al prot. 476 (fattura elettronica) di data 12/08/2019, della ditta Geologic srl, per un importo di Euro 42.886,91 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 3) - sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Agliardi snc di Carisolo che ha offerto il ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. 1927 del 18/04/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 2.237,75;
- con nota del Sindaco di data 19/04/2019 prot. 1962 si affidavano i lavori alla ditta Agliardi snc per l'importo contrattuale di Euro 2.529,28 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 22/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 12/05/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- il Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore Lavori ha predisposto la contabilità finale datata 27/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2607 di data 27/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 2.529,32 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta Agliardi ed Euro 2.700,00 + IVA per l'intervento a suo tempo eseguito e regolarizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 di data 20/12/2019 alla ditta F.lli Campigotto snc;
- vista la fattura elettronica n. 26-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 317 (fattura elettronica) di data 28/05/2019, della ditta Agliardi snc, per un importo di Euro 2.529,28 + IVA nella misura di legge;

**per l'intervento 4) - ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:**

- per l'esecuzione dei lavori veniva individuata la ditta Agliardi snc di Carisolo che ha offerto il ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. 1927 del 18/04/2019) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 4.346,76;
- con nota del Sindaco di data 19/04/2019 prot. 1962 si affidavano i lavori alla ditta Agliardi snc per l'importo contrattuale di Euro 4.351,79 + IVA (oneri della sicurezza compresi);
- alla ditta non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;
- il tempo di esecuzione dei lavori si è così svolto: verbale di consegna lavori e inizio lavori di data 22/04/2019, certificato di ultimazione lavori il giorno 12/05/2019 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;



- per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- il Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore Lavori ha predisposto la contabilità finale datata 27/05/2019, pervenuta al protocollo municipale n. 2606 di data 27/05/2019, per i lavori di cui trattasi;
- visti gli elaborati della contabilità finale redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 4.351,79 al netto di I.V.A.;
- vista la fattura elettronica n. 25-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 316 (fattura elettronica) di data 28/05/2019, della ditta Agliardi snc, per un importo di Euro 4.351,79 + IVA nella misura di legge;

Ritenuto ora opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale degli ulteriori lavori eseguiti, alla liquidazione di quanto dovuto alle varie ditte e professionisti incaricati dal Sindaco, regolarizzando e facendo propri contestualmente tutti i provvedimenti sopraccitati adottati dal Sindaco in somma urgenza;

Precisato che la spesa conseguente ammontante a complessivi Euro 183.753,39 trova adeguata imputazione nei rispettivi capitoli (9721, 11100 e 7540) del bilancio finanziario 2019-2021 e risulta finanziata con contributo provinciale concesso con le seguenti determinazioni del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 29 di data 12/03/2019, n. 37 di data 13/03/2019, n. 52 di data 13/03/2019, n. 63 di data 19/03/2019, n. 84 di data 11/04/2019 e n. 130 di data 17/05/2019;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 del 20/03/2019, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo generale (A.P.I.) per la Gestione del Bilancio Finanziario 2019-2021 – Esercizio 2019 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento come stabilito dal sopra citato atto programmatico di indirizzo generale;

Verificati gli importi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in esame, così come esposti nel prospetto riepilogativo allegato "A", il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Precisato che la spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione ammonta ad Euro 183.753,39;

Ritenuto pertanto giuridicamente opportuno e necessario approvare le contabilità finali ed i relativi Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, nulla ostando.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria;

Visti:

- la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. nonché il D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12/10-leg con il quale è stato approvato il relativo regolamento attuativo;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la disponibilità di bilancio;

Con voti forcell, espressi per alzata di mano


**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, le contabilità dei lavori eseguiti, inerenti i lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso dei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2018, così come depositate agli atti:
  - 1) Intervento di ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo:** elaborati di contabilità (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione) redatti dal dott. geol. Rino Villi, pervenuti al prot. 2524 del 24/05/2019, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Geo Rock srl e quantificati nella somma di € 71.662,27 al netto di I.V.A. comprensivi del certificato di regolare esecuzione anch'esso riportante un importo netto contrattuale di Euro 71.662,27 + I.V.A.;
  - 2) Intervento di ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa:** elaborati della contabilità finale (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione Lavori, Relazione sul conto finale – quadro economico e Certificato di Regolare Esecuzione, Certificazioni sulla conformità dei materiali) redatti dal dott. ing. Michele Senes, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 42.886,91 al netto di I.V.A.;
  - 3) Intervento di sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova:** elaborati della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, Quadro economico di Contabilità Certificato di Regolare Esecuzione che corrisponde al visto sulla fattura ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 2.529,28 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta Agliardi ed Euro 2.700,00 al netto di I.V.A. per l'intervento affidato alla ditta F.lli Campigotto;
  - 4) Intervento di ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano:** elaborati della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, Quadro economico di Contabilità Certificato di Regolare Esecuzione che corrisponde al visto sulla fattura ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) redatti dal dott. ing. Matteo Bombardelli, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quantificati nella somma di € 4.351,79 al netto di I.V.A.;
2. di regolarizzare i seguenti incarichi affidati, in somma urgenza, dal Sindaco con i provvedimenti di incarico di seguito citati che contestualmente si approvano e si fanno propri:
  - geom. Fulvio Pedrolli, con studio a Trento (TN), per la stesura del piano di coordinamento e sicurezza nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla perizia n. 2 a fronte di un compenso scontato di Euro 1.729,91.- + 4% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 2.194,91.-, come da incarico di data 10/05/2019 prot. 2272;
  - ditta Geo Rock srl con sede a Spiazzo Rendena (TN) per i lavori relativi all'intervento 1) – ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo, alle condizioni di cui all'offerta di data 05/03/2019, pervenuta al prot. 1025 del 05/03/2019, acclarante una spesa di Euro 71.679,01 + IVA ai sensi di legge, come da incarico di data 14/03/2019 prot. 1167;
  - alla ditta Geologic srl con sede a Trento (TN) per i lavori relativi all'intervento 2) – ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa, alle condizioni di cui all'offerta di data 21/03/2019, pervenuta al prot. 1318 del 21/03/2019, acclarante una spesa di Euro 44.168,09 + IVA ai sensi di legge, come da incarico di data 16/04/2019 prot. 1863;
  - alla ditta Agliardi snc con sede a Carisolo (TN) per i lavori relativi agli interventi 3) - ripristino sede stradale in Val Genova e 4) – ripristino manto stradale "Via dei Strolec" strada alternativa alla Val Genova, alle condizioni di cui all'offerta di data 18/04/2019, pervenuta al prot. 1927 del 18/04/2019, acclarante rispettivamente una spesa di Euro 2.529,28 + IVA ai sensi di legge ed Euro 4.351,79 + IVA ai sensi di legge come da incarico di data 19/04/2019 prot. 1962;
3. di porre in liquidazione a saldo di ogni loro avere ed a seguito degli elaborati di contabilità presentati e relative pezze d'appoggio, i seguenti importi, già inclusi nel riepilogo generale di spesa,:
  - ditta Geo Rock srl Euro 71.662,27 + IVA (Euro 15.765,70), per un totale di Euro 87.427,97, giusta fattura elettronica n. 45/19 di data 07/06/2019, pervenuta al prot. 331 (fattura elettronica) di data 07/06/2019;
  - ditta Geologic srl Euro 42.886,91 + IVA (Euro 9.435,12), per un totale di Euro 52.322,03, giusta fattura elettronica n. 7/E di data 12/08/2019, pervenuta al prot. 476 (fattura elettronica) di data 12/08/2019;

- ditta Agliardi snc Euro 2.529,28 + IVA (Euro 556,44), per un totale di Euro 3.085,72, giusta fattura elettronica n. 26-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 317 (fattura elettronica) di data 28/05/2019;
- ditta Agliardi snc Euro 4.351,79 + IVA (Euro 957,39), per un totale di Euro 5.309,18, giusta fattura elettronica n. 25-PA di data 28/05/2019, pervenuta al prot. 316 (fattura elettronica) di data 28/05/2019;
- geom. Fulvio Pedrolli Euro 1.729,91 + 4% oneri previdenziali e 22% IVA per un totale di Euro 2.194,91, giusta fattura elettronica n. 22 di data 02/09/2019, pervenuta al prot. 527 (fattura elettronica) di data 02/09/2019;

imputando la relativa spesa quantificata in Euro 150.339,81 al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 al bilancio finanziario 2019-2021, esercizio 2019;

4. di precisare che l'importo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la realizzazione degli interventi in questione ammonta a complessivi Euro 183.753,39, come meglio risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione e che la stessa è stata finanziata dalla PAT- Servizio Prevenzione Rischi, come da determinazioni del Dirigente citate in premessa;
5. di introitare il contributo provinciale concesso al capitolo 2116 conto P.F. 4.02.01.02 del bilancio finanziario 2019-2021 – esercizio 2019;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la liquidazione del saldo del contributo relativo all'evento calamitoso verificatosi di cui sopra;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. di comunicare la presente deliberazione ai **Capigruppo Consiliari**, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è **ammesso ricorso** in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di **aggiudicazione di appalti** si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



## COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

Tel. 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: [www.comune.carisolo.tn.it](http://www.comune.carisolo.tn.it)

e – mail: [comune@pec.comune.carisolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.carisolo.tn.it)

C.F. e P.IVA: 00288090228

### EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Intervento 1) Ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino barriera comprensivi di oneri sicurezza	Euro	71.662,27	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>71.662,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Lavori di esbosco	Euro	11.764,12	
2) Spese tecniche	Euro	8.757,00	
3) Cassa previdenza	Euro	175,14	
4) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	18.353,81	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>39.050,07</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>110.712,34</b>

Intervento 2) Ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino comprensivi di oneri sicurezza	Euro	42.886,91	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>42.886,91</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Spese tecniche progettazione e DL	Euro	4.898,96	
2) Spese tecniche perizia geologica	Euro	497,75	
3) Spese tecniche coordinatore sicurezza	Euro	1.729,91	
4) Cassa previdenza 2%	Euro	9,96	
5) Cassa previdenza 4%	Euro	265,16	
5) I.V.A. su lavori e spese tecniche(22%)	Euro	11.063,50	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>18.465,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>61.352,15</b>

Intervento 3) Sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori sgombero tronchi comprensivi di oneri sicurezza	Euro	2.700,00	
2) Lavori ripristino sede stradale comprensivi di oneri sicurezza	Euro	2.529,28	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>5.229,28</b>



<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	1.150,44	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>1.150,44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>6.379,72</b>


<b>Intervento 4) Ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano</b>			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino comprensivi di oneri sicurezza	Euro	4.351,79	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>4.351,79</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	957,39	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>957,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>5.309,18</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA per eventi calamitosi sul territorio comunale di Carisolo Interventi 1), 2), 3) e 4)</b>	<b>Euro</b>		<b>183.753,39</b>
--	-------------	--	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA  
geom. Elisabetta Molinari  
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Massimo Viviani  
(firmato digitalmente)

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019



## COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento  
Tel. 0465 501176 – Fax 0465 501335  
sito: [www.comune.carisolo.tn.it](http://www.comune.carisolo.tn.it)  
e – mail: [comune@pec.comune.carisolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.carisolo.tn.it)  
C.F. e P.IVA: 00288090228

Il Segretario della Gestione associata  
Lochner dott.ssa Paola

(firmato digitalmente)

### EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Intervento 1) Ripristino barriera paramassi a monte dell'abitato di Carisolo			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino barriera comprensivi di oneri sicurezza	Euro	71.662,27	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>71.662,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Lavori di esbosco	Euro	11.764,12	
2) Spese tecniche	Euro	8.757,00	
3) Cassa previdenza	Euro	175,14	
4) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	18.353,81	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>39.050,07</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>110.712,34</b>

Intervento 2) Ripristino e messa in sicurezza del versante a valle della strada della Val Genova nel tratto tra le loc. Ciatina e La Prisa			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino comprensivi di oneri sicurezza	Euro	42.886,91	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>42.886,91</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Spese tecniche progettazione e DL	Euro	4.898,96	
2) Spese tecniche perizia geologica	Euro	497,75	
3) Spese tecniche coordinatore sicurezza	Euro	1.729,91	
4) Cassa previdenza 2%	Euro	9,96	
5) Cassa previdenza 4%	Euro	265,16	
5) I.V.A. su lavori e spese tecniche(22%)	Euro	11.063,50	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>18.465,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>61.352,15</b>

Intervento 3) Sgombero tronchi di conifere e ceppaie nonché ripristino della sede stradale in loc. Val Genova			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori sgombero tronchi comprensivi di oneri sicurezza	Euro	2.700,00	
2) Lavori ripristino sede stradale comprensivi di oneri sicurezza	Euro	2.529,28	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>5.229,28</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	1.150,44	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>1.150,44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>6.379,72</b>

<b>Intervento 4) Ripristino manto stradale "Via dai Strolec" strada alternativa di accesso alla Val Genova dalla Loc. S. Stefano</b>			
<b>A) LAVORI</b>			
1) Lavori di ripristino comprensivi di oneri sicurezza	Euro	4.351,79	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>4.351,79</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) I.V.A. su lavori (22%)	Euro	957,39	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>957,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b>	<b>Euro</b>		<b>5.309,18</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA per eventi calamitosi sul territorio comunale di Carisolo Interventi 1), 2), 3) e 4)</b>	<b>Euro</b>		<b>183.753,39</b>
--	-------------	--	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA  
geom. Elisabetta Molinari  
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Massimo Viviani  
(firmato digitalmente)