



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

Tel. 0465 501176 - sito: www.comune.carisolo.tn.it

e - mail: comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

DETERMINAZIONE N. 23 DD. 24/02/2023 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta e liquidazione crediti residui.
CUP: D53G20000370005 CIG: 8398664CC6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 di data 22.07.2020 si stabiliva di affidare in riferimento ai "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°", al p.ind. Luca Lorenzetti con studio in via Al Sarca 38086 Pinzolo (Tn) - P.IVA LRNLCU82E21L174G, l'incarico professionale di redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori con collaudo tecnico funzionale degli impianti, verso la corresponsione dell'onorario di € 10.366,42.= + € 518,32 Cassa 5% + € 2.394,64 IVA 22% per una spesa complessiva di € 13.279,39.= come da offerta di sintesi n. 3000311210 di data 22.07.2020 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale "Mercurio".
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 di data 23.07.2020 si stabiliva di affidare in riferimento ai "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°", all'ing. Giuliano Lorenzoni con studio in via San Vigilio n. 10 38088 Spiazzo (Tn) - P.IVA 01874220229, l'incarico professionale servizio professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), verso la corresponsione dell'onorario di € 2.391,47.= + € 95,66 Cassa 4% + € 547,17 IVA 22% per una spesa complessiva di € 3.034,30.= come da offerta di sintesi n. 3000311176 di data 21.07.2020 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale "Mercurio".
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 di data 06/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro si stabiliva di:
 - approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in Via Val Genova e Ponte S. Nicolò in C.C. Carisolo 1" sulla base degli elaborati tecnico-economici redatti dal per. ind. Luca Lorenzetti e dall'ing. Giuliano Lorenzoni nell'importo complessivo di € 140.300,00, di cui € 98.444,72 per lavori e € 41.855,28 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - eseguire i lavori in economia con il sistema del cottimo, affidando i lavori con gara ufficiosa, con invito a 12 imprese ritenute idonee, (art.178 del D.P.G.P. 11 maggio 2012. 9-84/Leg) selezionate secondo quanto previsto dall'articolo 54 commi 5 bis e 5 ter del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
 - procedere ad esperire il confronto concorrenziale mediante gara telematica, con ricorso a mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 73, comma 4 della L.P. 2/2016, nonché del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., utilizzando lo strumento di negoziazione elettronica Piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento precisando che l'elenco delle imprese da invitare sarà predisposto con separato e segreto provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico;
 - aggiudicare i lavori secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016;
- come risulta dal Verbale di gara di data 19.08.2020 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta ELETTRORITTI DI GRITTI MANUEL con il ribasso offerto del 23,794 % corrispondente al prezzo contrattuale di Euro 76.554,24 di cui Euro 70.109,52 per lavorazioni e Euro 6.444,72 per oneri della sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 IVA esclusa;

- con la ditta succitata è stato sottoscritto il contratto d'appalto di cui al Rep. n. 976 sottoscritto in data 15.09.2020 e registrato alla Serie 1T n. 18885 di data 15.09.2020 avente per oggetto i "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°".
- l'impresa aggiudicataria ha presentato apposita cauzione definitiva tramite atto di fideiussione n. 23/621/06 rilasciato da Cassa Rurale Adamello B.C.C. di Euro 3.827,71.= in data 14/09/2020 a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto Rep. n. 976 sottoscritto in data 15.09.2020 e registrato alla Serie 1T n. 18885 di data 15.09.2020;
- i lavori hanno inizio con processo verbale di consegna lavori di data 15.09.2020 e dovranno compiersi in 80 giorni consecutivi.
- i lavori sono ultimati in data 12/12/2021 come da certificato di ultimazione dei lavori prot. n. 263 di data 19/01/2022 e quindi in tempo utile.
- in data 08/02/2023 prot. n. 655 è pervenuta da parte del Direttore dei Lavori p.ind. Luca Lorenzetti la contabilità finale relativamente ai "Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°" composta dalla seguente documentazione:
 - verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato finale dei lavori: lista rapportini in economia e quadro economico
 - Relazione sul conto finale;
 - disegni di contabilità;
 - certificato di regolare esecuzione;

Tutto ciò premesso

Esaminata la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale datata 12 dicembre 2021, con la quale si attesta:

- ✓ che i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2021;
- ✓ che l'importo dei lavori come risulta dallo stato finale ammonta a totali netti € 89.262,37, sui quali sono stati corrisposti n. 3 acconti come di seguito descritti:
certificato di pagamento n. 1 dd. 16/06/2021 per Euro 32.200,00;
certificato di pagamento n. 2 dd. 28/08/2021 per Euro 32.800,00;
certificato di pagamento n. 3 dd. 10/12/2021 per Euro 10.700,00;
- ✓ che secondo il suddetto conto finale, resta quindi il credito netto della ditta di € 13.562,37 + IVA al 10%;
- ✓ che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza riserva alcuna;
- ✓ che è stato pubblicato l'avviso ai creditori e non risultano indebite occupazioni di aree o stabili o si siano recati danni alle proprietà private limitrofe al cantiere.
- ✓ che i lavori ebbero andamento regolare e nessun infortunio si verificò durante il loro svolgimento.

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico di data 15/02/2022 prot. n. 779, che certifica che, per quanto risulta dagli atti in possesso del Comune di Carisolo, non è stata autorizzata alla ditta aggiudicataria GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE srl, con sede in via Acquedotto n. 7/A a Strembo (TN) - Partita I.V.A. 02608570228, alcuna cessione dell'importo dei crediti né la stessa ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Preso atto che secondo il suddetto conto finale resta quindi il credito netto della ditta € 13.562,37.= + IVA al 22%, complessivamente € 24.118,27.=.

Dato atto che l'importo della spesa complessivamente sostenuta a seguito dei lavori di cui all'oggetto rimane ricompresa nell'importo inizialmente impegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 dd. 06/08/2020 così come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in allegato (Allegato A) alla presente.

Preso atto che è stata effettuata, da parte dell'Ufficio Tecnico, la revisione tecnico contabile sugli atti di contabilità finale che ha confermato l'importo dello stato finale in complessivi € 120.861,86.=.

Considerato che si rende necessario approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°” unitamente al prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, secondo il prospetto riepilogativo in allegato (Allegato A) alla presente, precisando che rispetto all’importo complessivo autorizzato dell’opera (€ 140.300,00.=) si è verificato un risparmio di € 19.438,14.=.

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 6 di data 15/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 18/02/2023 repertorio n. 116 dell’importo di € 13.562,37.= + IVA al 10% e complessivamente € 14.918,61.= della ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL con sede a Strembo (TN);
- fattura n. 1/23 di data 13/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 13/02/2023 repertorio n. 102 dell’importo di € 5.536,19.= + Cassa al 5% pari ad € 276,81.= + IVA al 22% pari ad € 1.278,86 e complessivamente € 7.091,86.= del p.ind. Luca Lorenzetti con sede in Pinzolo (TN).
- fattura n. 2/PA di data 20/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 20/02/2023 repertorio n. 119 dell’importo di € 2.085,54.= + Cassa al 4% pari ad € 83,50.= + € 2,00 bollo e complessivamente € 2.171,04.= dell’ing. Giuliano Lorenzoni con sede in Spiazzo Rendena (TN).

Precisato che è dimesso fra gli atti di contabilità finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL (protocollo INAIL_36858559 con scadenza validità 16/06/2023).

Precisato inoltre che è dimesso fra gli atti di contabilità finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva del p.ind. Luca Lorenzetti (prot. comunale n. 909 di data 20/02/2023 emesso in data 20/02/2023 con validità 120 giorni dalla data di emissione) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’ing. Giuliano Lorenzoni (prot. comunale n. 1041 di data 23/02/2023 emesso in data 23/02/2023 con validità 120 giorni dalla data di emissione).

Visto il prospetto riepilogativo della spesa generale effettivamente sostenuta in Euro 120.861,86.= per la realizzazione dell’opera in oggetto e dando atto che rispetto all’importo complessivo autorizzato dell’opera (€ 140.300,00.=) si è verificato un risparmio di € 19.438,14.= come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili.

Vista la L.P. n. 2/2020

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 5 dd. 18.01.2001, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi”;
- n. 22 dd. 30.08.2018, esecutiva, ad oggetto: “Regolamento comunale di contabilità”;
- n. 4 dd. 17.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e documentazione allegata”;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 17/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Atto Programmatico di Indirizzo per la Gestione del Bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi” e dando atto che quest’ultimo, per espressa previsione contenuta al punto 11 del dispositivo della precitata delibera giuntale, mantiene validità fino all’entrata in vigore del documento relativo all’esercizio 2023.

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Vista la disponibilità di Bilancio.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

DETERMINA

1. di approvare relativamente ai “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San Nicolò in C.C. Carisolo I°” realizzati dalla ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL con sede in via Acquedotto n. 7/A a Strembo (TN) - Partita I.V.A. 02608570228, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori p.ind. Luca Lorenzetti nell'importo complessivo netto di € 89.262,37.= + IVA al 10%;
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei Lavori di cui all'oggetto nell'importo complessivo di € 120.863,77.= dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 140.300,00.=) si è verificato un risparmio di spesa di € 19.436,23.=, come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di liquidare a favore della ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL con sede in via Acquedotto n. 7/A a Strembo (TN) - Partita I.V.A. 02608570228, il credito residuo, a saldo dello stato finale di € 13.563,37.= + IVA al 22% e complessivamente € 14.918,61.= (come da fattura n. 6 di data 15/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 18/02/2023 repertorio n. 116);
4. di liquidare a favore del p.ind. Luca Lorenzetti con sede in Pinzolo (TN) l'importo a saldo di € 5.536,19.= + Cassa al 5% pari ad € 276,81.= + IVA al 22% pari ad € 1.278,86 e complessivamente € 7.091,86.= (come da fattura n. 1/23 di data 13/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 13/02/2023 repertorio n. 102).
5. di liquidare a favore dell'ing. Giuliano Lorenzoni con sede in Spiazzo Rendena (TN)) l'importo a saldo di € 2.085,54.= + Cassa al 4% pari ad € 83,50.= + € 2,00 bollo e complessivamente € 2.171,04.= (come da fattura n. 2/PA di data 20/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 20/02/2023 repertorio n. 119).
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano imputazione al Capitolo 11130 Missione 08 Programma 01 P.F. U.2.02.01.09 del Bilancio finanziario 2022-2024;
7. di autorizzare la cancellazione del residuo rimanente per economie di spesa;
8. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla restituzione della cauzione definitiva per l'importo di Euro 3.827,71 tramite fidejussione bancaria rilasciata in data 14/09/2020 da La Cassa Rurale Adamello, con sede legale in Pinzolo (TN), acquisita agli atti al protocollo comunale n. 4100 dd. 15/09/2020 a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto d'appalto rep. n. 976, sottoscritto in data 15/09/2020;
9. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di precisare che, sulla scorta di quanto disposto dal vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio;
11. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o

forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

geom. Elisabetta Molinari

(firmato digitalmente)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 5 vigente Regolamento comunale di contabilità)

Il responsabile del Servizio Finanziario, rag. Massimo Viviani, attesta la regolarità contabile/ copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Massimo Viviani

(firmato digitalmente)

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del vigente Statuto comunale, sull'albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo e sul sito web comunale (www.comune.carisolo.tn.it).