



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

Tel. 0465 501176 - sito: www.comune.carisolo.tn.it

e-mail: comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

DETERMINAZIONE N. 32 DD. 16/03/2023 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta e liquidazione crediti residui. CUP OPERA: D59J21007130005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 73 di data 21/06/2021 si stabiliva di affidare, in riferimento ai “Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo”, all’ing. Francesco Bondioli con studio a Tione di Trento (TN), l’incarico professionale di redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, verso la corresponsione dell’onorario di € 8.630,80.= + € 431,54 Cassa 5% + € 1.993,71 IVA 22% per una spesa complessiva di € 11.056,05.= come da offerta di sintesi n. 3000337307 di data 22.03.2021 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale “Mercurio”.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 di data 05/08/2021 si stabiliva di affidare, in riferimento ai “Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo”, al dott. for. Alessandro Alberti con studio a Porte di Rendena (Tn) - P.IVA 02596230230 e C.F. LBRLSN92R22L174K, l’incarico per il servizio professionale di redazione di una relazione forestale, verso la corresponsione dell’onorario di € 700,00.= + € 14,00 Cassa 2% + € 157,08 IVA 22% per una spesa complessiva di € 871,08.= come da preventivo pervenuto al prot. n. 3764 di data 05/08/2021.
- in corso di progettazione l’Amministrazione comunale ha verificato l’opportunità di modificare l’ambito di intervento, prevedendo l’efficientamento del Parco Fluviale fino alla zona giochi. Tale progetto modificato, secondo una stima sommaria dei costi, evidenzia una spesa presunta per lavori a base d’asta di € 98.567,35.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 di data 17/12/2021 si stabiliva di aggiornare l’incarico professionale di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, verso la corresponsione dell’onorario di € 16.302,59 + € 652,10 Cassa 4% + € 3.730,03 IVA 22% per una spesa complessiva di € 20.684,73.=.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 di data 19/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, tra l’altro si stabiliva di:
 - approvare in linea tecnica ed a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo”, redatto dall’ing. Francesco Bondioli con studio a Tione di Trento (TN), depositato al prot. comunale n. 3381 di data 14/07/2021 e dal dott. for. Alessandro Alberti con studio a Porte di Rendena (Tn), depositato al prot. comunale n. 3851 di data 09/08/2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 150.000,00 di cui Euro 98.567,35 per Lavori (compresi Euro 6.695,54 per oneri della sicurezza e per costi

- della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19) ed Euro 51.432,65 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 150.000,00 I.V.A. compresa, al conto P.F. U.2.02.01.09 missione 8 programma 1 cap. 11130 del bilancio finanziario 2021-2023, esercizio 2021;
 - dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare la procedura per l'affido dei lavori in questione sulla scorta dello schema di lettera di invito, così come depositato agli atti al prot. comunale n. 3976 del 17.08.2021, che contestualmente si approva.
- come risulta dal Verbale di gara di data 31/08/2021 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta MONFREDINI FAUSTO srl con il ribasso offerto del 19,210 % corrispondente al prezzo contrattuale di Euro 80.918,78 di cui Euro 74.223,24 per lavorazioni e Euro 6.695,54 per oneri della sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 IVA esclusa;
 - con la ditta succitata è stato sottoscritto il contratto d'appalto di cui al Rep. n. 980 sottoscritto in data 30/12/2021 e registrato alla Serie 1T n. 35671 di data 30/12/2021 avente per oggetto i "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo".
 - l'impresa aggiudicataria ha presentato apposita cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria n. E1496209 rilasciata in data 18/10/2021 da ITAS MUTUA di Euro 7.772,25.= a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto sopracitato;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 103 di data 07/09/2021 si stabiliva di affidare in riferimento ai "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo", all'ing. Michele Flor con studio a Tione di Trento (Tn), l'incarico per il servizio professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), verso la corresponsione dell'onorario di € 5.034,12 + € 201,36 Cassa 4% + € 1.151,81 IVA 22% per una spesa complessiva di € 6.387,29.= come da offerta di sintesi n. 3000355569 di data 06.09.2021 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale "Mercurio".
 - i lavori hanno inizio con processo verbale di consegna lavori di data 15/09/2021 e dovranno compiersi in 90 giorni consecutivi.
 - al prot. n. 666 di data 08/02/2023, prot. n. 1253 di data 06/03/2023 e prot. n. 1285 di data 07/03/2023 è pervenuta da parte del Direttore dei Lavori ing. Francesco Bondioli la contabilità finale relativamente ai "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo" composta dalla seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione.

Tutto ciò premesso

Esaminata la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale, con la quale si attesta:

- ✓ che i lavori sono stati ultimati in data 08/11/2022;
- ✓ che l'importo dei lavori come risulta dallo stato finale ammonta a totali netti € 73.741,95, sui quali sono stati corrisposti n. 2 acconti come di seguito descritti:
certificato di pagamento n. 1 dd. 27/07/2022 per Euro 57.900,00;
certificato di pagamento n. 2 dd. 26/01/2023 per Euro 15.400,00;
- ✓ che secondo il suddetto conto finale, resta quindi il credito netto della ditta di € 441,95 + IVA;
- ✓ che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza riserva alcuna;
- ✓ che è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori l'avviso ai creditori e non risultano indebite occupazioni di aree o stabili o si siano recati danni alle proprietà private limitrofe al cantiere.
- ✓ che i lavori ebbero andamento regolare e nessun infortunio si verificò durante il loro svolgimento.

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico di data 28/02/2023 prot. n. 1125, che certifica che, per quanto risulta dagli atti in possesso del Comune di Carisolo, non è stata autorizzata alla ditta aggiudicataria MONFREDINI FAUSTO S.R.L., con sede in Borgo Lares (TN), località Tonello n. 3, partita iva e codice fiscale 01099570226, alcuna cessione dell'importo dei crediti né la stessa ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Preso atto che secondo il suddetto conto finale resta quindi il credito netto della ditta € 15.400,00.= + IVA al 10%, complessivamente € 16.940,00.= ed € 441,95.= + IVA 10% per complessivi € 486,15.= per la ritenuta infortuni dello 0,5%..

Dato atto che l'importo della spesa complessivamente sostenuta a seguito dei lavori di cui all'oggetto rimane ricompresa nell'importo inizialmente impegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 di data 19/08/2021 così come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in allegato (Allegato A) alla presente.

Preso atto che è stata effettuata, da parte dell'Ufficio Tecnico, la revisione tecnico contabile sugli atti di contabilità finale che ha confermato l'importo dello stato finale in complessivi € 73.741,95.=.

Considerato che si rende necessario approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo" unitamente al prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, secondo il prospetto riepilogativo in allegato (Allegato A) alla presente, precisando che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 150.000,00.=) si è verificato un risparmio di € 45.949,68.=.

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 5/SP di data 08/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 08/02/2023 repertorio n. 88 dell'importo di € 15.400,00.= + IVA al 10% e complessivamente € 16.940,00.= della ditta MONFREDINI FAUSTO SRL con sede a Borgo Lares (TN);
- fattura n. 6/SP di data 08/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 08/02/2023 repertorio n. 87 dell'importo di € 441,95.= + IVA al 10% e complessivamente € 486,15.= della ditta MONFREDINI FAUSTO SRL con sede a Borgo Lares (TN);
- fattura n. 2/23 di data 02/03/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 02/03/2023 repertorio n. 138 dell'importo di € 5.034,12.= + Cassa al 4% pari ad € 201,36.= esente IVA e complessivamente € 5.235,48.= dell'ing. Michele Flor con sede in Tione di Trento (TN).
- fattura n. 9/001 di data 01/03/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 06/03/2023 repertorio n. 147 dell'importo di € 7.194,53.= + Cassa al 4% pari ad € 287,78.= esente IVA e complessivamente € 7.482,31.= dell'ing. Francesco Bondioli con sede in Tione di Trento (TN).

Precisato che è dimesso fra gli atti di contabilità finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MONFREDINI FAUSTO SRL (protocollo INAIL_36721859 con scadenza validità 07/06/2023).

Precisato inoltre che è dimesso fra gli atti di contabilità finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ing Michele Flor (prot. comunale n. 1265 di data 06/03/2023 emesso in data 06/03/2023 con validità 120 giorni dalla data di emissione) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ing. Francesco Bondioli (prot. comunale n. 1264 di data 06/03/2023 emesso in data 06/03/2023 con validità 120 giorni dalla data di emissione).

Visto il prospetto riepilogativo della spesa generale effettivamente sostenuta in Euro 104.050,32.= per la realizzazione dell'opera in oggetto e dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 150.000,00.=) si è verificato un risparmio di € 45.949,68.= come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili.

Vista la L.P. n. 2/2020

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 5 dd. 18.01.2001, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi";
- n. 22 dd. 30.08.2018, esecutiva, ad oggetto: "Regolamento comunale di contabilità";
- n. 4 dd. 17.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e documentazione allegata";

Richiamata infine la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 17/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Atto Programmatico di Indirizzo per la Gestione del Bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi" e dando atto che quest'ultimo, per espressa previsione contenuta al punto 11 del dispositivo della precitata delibera giuntale, mantiene validità fino all'entrata in vigore del documento relativo all'esercizio 2023.

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Vista la disponibilità di Bilancio.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

DETERMINA

1. di approvare relativamente ai "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolò" realizzati dalla ditta MONFREDINI FAUSTO S.R.L., con sede in Borgo Lares (TN), località Tonello n. 3, partita iva e codice fiscale 01099570226, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Bondioli nell'importo complessivo netto di € 73.741,95.= + IVA al 10%;
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei Lavori di cui all'oggetto nell'importo complessivo di € 104.050,32.= dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 150.000,00.=) si è verificato un risparmio di spesa di € 45.949,68.=, come da prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di liquidare a favore della ditta MONFREDINI FAUSTO S.R.L., con sede in Borgo Lares (TN), località Tonello n. 3, partita iva e codice fiscale 01099570226, il credito residuo, a saldo dello stato finale di € 15.400,00.= + IVA al 10% e complessivamente € 16.940,00.= (come da fattura n. 5/SP di data 08/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 08/02/2023 repertorio n. 88);
4. di liquidare a favore della ditta MONFREDINI FAUSTO S.R.L., con sede in Borgo Lares (TN), località Tonello n. 3, partita iva e codice fiscale 01099570226, il credito residuo, a saldo dello stato finale per ritenuta infortuni di € 441,95.= + IVA al 10% e complessivamente € 486,15.= (come da fattura n. 6/SP di data 08/02/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 08/02/2023 repertorio n. 87);
5. di liquidare a favore dell'ing. Michele Flor con sede in Tione di Trento (TN) l'importo a saldo di € 5.034,12.= + Cassa al 4% pari ad € 201,36.= esente IVA al 22% e complessivamente € 5.235,48.= (come da fattura n. 2/23 di data 02/03/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 02/03/2023 repertorio n. 138).

6. di liquidare a favore dell'ing. Francesco Bondioli con sede in Tione di Trento (TN) l'importo a saldo di € 7.194,53.= + Cassa al 4% pari ad € 287,78.= esente IVA e complessivamente € 7.482,31.= (come da fattura n. 9/001 di data 01/03/2023 pervenuta al protocollo comunale in data 06/03/2023 repertorio n. 147).
7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano imputazione al Capitolo 11130 Missione 08 Programma 01 P.F. U.2.02.01.09 del Bilancio finanziario 2022-2024;
8. di autorizzare la cancellazione del residuo rimanente per economie di spesa;
9. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla restituzione della cauzione definitiva per l'importo di Euro 7.772,25 tramite polizza fideiussoria n. E1496209 rilasciata in data 18/10/2021 da ITAS MUTUA acquisita agli atti al protocollo comunale n. 5558 dd. 10/11/2021 a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto d'appalto Rep. n. 980 sottoscritto in data 30/12/2021 e registrato alla Serie 1T n. 35671 di data 30/12/2021 avente per oggetto i "Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Carisolo";
10. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
11. di precisare che, sulla scorta di quanto disposto dal vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco quindicinale;
12. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ing. Angela Chiodega

(firmato digitalmente)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 5 vigente Regolamento comunale di contabilità)

Il responsabile del Servizio Finanziario, rag. Massimo Viviani, attesta la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Massimo Viviani

(firmato digitalmente)

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del vigente Statuto comunale, sull'albo pretorio telematico www.alboteletamatico.tn.it/bacheca/carisolo e sul sito web comunale (www.comune.carisolo.tn.it)