

| RIEPILOGO OPERA | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|--|
| Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso la Caserma dei Carabinieri - CUP D59J21007130005 | | | | |
| | | ESECUTIVO | CONTRATTO | STATO FINALE - SPESA REALMENTE SOSTENUTA |
| A) | OPERE A CAPITOLATO - LAVORI | | | |
| | Lavori (soggetti a ribasso) | € 91.871,81 | | |
| | ribasso (19,210 %) | | | |
| | netto lavori | | € 80.918,78 | € 71.399,63 |
| | oneri sicurezza + oneri COVID | € 6.695,54 | € 6.695,54 | € 2.342,32 |
| | TOTALE OPERE A CAPITOLATO | € 98.567,35 | € 87.614,32 | € 73.741,95 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| | imprevisti | € 9.856,74 | | € - |
| | Spese tecniche Progettazione e D.L. | € 16.302,59 | | € 16.302,59 |
| | Spese tecniche CSP e CSE | € 6.660,65 | | € 5.034,12 |
| | Spese tecniche Relazione forestale | € 700,00 | | € 700,00 |
| | Cassa CNPAIA 4% | € 652,10 | | € 853,47 |
| | Cassa EPPI 5% | € 333,03 | | € - |
| | Cassa EPAP 2% | € 14,00 | | € 14,00 |
| | Iva sui Lavori e imprevisti 10% | € 10.842,41 | | € 7.374,20 |
| | Iva su Spese Tecniche 22% | € 5.425,72 | | € - |
| | contributo ANAC | € 30,00 | | € 30,00 |
| | arrotondamento | € 615,41 | | € - |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 51.432,65 | | € 30.308,37 |
| C) | TOTALE GENERALE DI SPESA | € 150.000,00 | | € 104.050,32 |
| | RISPARMIO DI SPESA | | | € 45.949,68 |

Allegato "A" alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32 di data 16/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Angela Chiodega
(firmato digitalmente)